



ООО «Агро-Проект»

Заказчик: АО «Родина»

Объект: «Навес для телят»

Адрес: МТФ № 4 Краснодарского край Павловского район, в границах
ЗАО СХП "Новопластуновское", контур 238

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Проект организации строительства»

10-04/2023-ПОС

Краснодар 2023





ООО «Агро-Проект»

Заказчик: АО «Родина»

Объект: «Навес для телят»

Адрес: МТФ № 4 Краснодарского край Павловского район, в границах
ЗАО СХП "Новопластуновское", контур 238

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Проект организации строительства»

10-04/2023-ПОС

Ген. директор ООО "АГРО-ПРОЕКТ" _____ Нефёдов А.В.





ГИП ООО "АГРО-ПРОЕКТ" _____ Путин Е.

Краснодар 2023




СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 7

Обозначение	Наименование	Прим. (страница)
10-04/2023-ПОС-С	Содержание тома 7	
10-04/2023-ПОС.ТЧ	Текстовая часть	
10-04/2023-ПОС.ГЧ	Графическая часть	
Лист 1	Строительный генеральный план подготовительного и основного период строительства М1:500	
Лист 2	Схема монтажа быстровозводимых блок- контейнерных зданий	
Лист 3	Схема устройства площадки стоянки крана	
Лист 4	Схема производства работ в охранной зоне ВЛ	
Лист 5	Технологическая схема разгрузочно-погрузочных работ	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС-С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание тома 7	Стадия	Лист	Листов
							П		1
							 Агро-Проект		
Разраб.		Варламов			04.23	Содержание тома 7			
Н.контр.		Варламов			04.23				
ГИП		Путин			04.23				

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 7	2
СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ.....	3
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	6
1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА	6
2 ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	6
3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.....	7
4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДО ..	8
5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА..	9
6 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	9
7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ	9
8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ)	10
8.1 Подготовительный период строительства	10
8.1.1 Организационный этап	10
8.1.2 Мобилизационный этап.....	10
8.1.3 Подготовительно-технологический этап.....	11
8.2 Основной период строительства.....	11
8.3 Методы производства работ	12
8.3.1 Транспортные работы.....	12
8.3.2 Погрузочно-разгрузочные работы	12
8.3.3 Складские работы	13
8.3.4 Пункты мойки колес	13
8.3.5 Геодезическое обеспечение строительства	13
8.3.6 Производства работ в охранных зонах	13
8.3.7 Временные здания и сооружения.....	14

Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Разраб.	Варламов	ЕВ	04.23	10-04/2023-ПОС.ТЧ				<div> <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>П</div> <div>1</div> <div>63</div> </div> <div> <div>Содержание</div> <div>  <div>Агро-Проект</div> </div> </div>
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.					
	Н.контр.	Варламов	ЕВ	04.23					
	ГИП	Путин		04.23					

8.3.8 Земляные работы..... 14

8.3.9 Сварочные работы 15

8.3.10 Бетонные и железобетонные работы 16

8.3.11 Монтажные работы..... 17

8.3.12 Внешние и внутренние сети 21

8.3.13 Изоляционные работы..... 22

8.3.14 Работы в зимний период 23

8.3.15 Благоустройство 23

8.3.16 Утилизация твердых отходов..... 25

8.3.17 Приемка и ввод в эксплуатацию..... 26

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 26

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ..... 28

11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ..... 29

11.1 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ 29

11.2 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 30

11.3 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ 33

11.4 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ..... 34

11.5 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ВОДЕ..... 35

11.6 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ..... 36

12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 37

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 38

13.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 38

13.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 39

13.3 СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 40

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 42

14.1 СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 42

14.2 ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ 43

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 44

16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 45

17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 47

17.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 47

17.1.1 Пожарная безопасность 48

17.1.2 Действия в случае возникновения аварийной ситуации 49

17.2 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ..... 49

17.3 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ И РАБОТА С КРАНАМИ 50

17.4 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 50

17.5 РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 50

17.6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ..... 51

17.7 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ..... 52

17.8 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ..... 52

17.9 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ..... 54

17.10 РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ..... 54

17.11 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... 56

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 56

19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА..... 58

18.1 РАСЧЕТ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ..... 60

20 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 61

21 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ..... 61

22 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 62

23 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ..... 64

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 65

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ 62						
			23 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ..... 64						
			ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 65						

Лист
4

Питание работников (обед) осуществляется путем подвоза горячих по договору Подрядчика с соответствующей организацией.

Дальность возки основных строительных грузов приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Дальность возки основных строительных грузов

№	Наименование	Маршрут, км	
		Источник или пункт назначения	Дальность возки, км
1)	Песок, гравий, ГПС, щебень	станция Павловская	до 30 км
2)	Плодородный грунт	Предприятия строительной отрасли	до 30 км
3)	Асфальтобетон	ООО "Павловский полигон ЖБИ" , ст. Павловская	до 30 км
4)	Бетон, ЖБИ		
5)	Металлопрокат, арматура	Предприятия строительной отрасли	до 30 км
6)	Кирпич	Предприятия строительной отрасли	до 30 км
7)	Вода для питьевых, хозяйственно-бытовых и производственных нужд	Предприятия строительной отрасли	до 30 км
8)	Утилизация твердых и бытовых отходов (ТБО)	Площадка строительства - полигон ТБО, ст. Веселая	57 км
9)	Утилизация жидких бытовых отходов (ЖБО)	Павловский район	до 95 км

3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение рабочими кадрами осуществляется генподрядной организацией, которая будет выбираться по тендеру, с привлечением субподрядных строительных организаций. В списочный состав работающих включены работающие непосредственно на строительной площадке, а также рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств.

Местная рабочая сила. В связи с тем, что работы производятся в областном центре, с развитой инфраструктурой строительного производства, предполагается 100 % использование местной рабочей силы.

При необходимости, из местного населения нанимаются рабочие для выполнения санитарно-бытового обслуживания строительства, и других работ, не требующих высокой квалификации. Из местного населения так же могут наниматься рабочие для выполнения транспортных работ. Необходимость привлечения работающих из местного населения определяется на стадии разработки ППР.

Набор местных кадров производится по данным органам исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочья в области содействия занятости населения (Роструд).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	местной рабочей силы.						
			При необходимости, из местного населения нанимаются рабочие для выполнения санитарно-бытового обслуживания строительства, и других работ, не требующих высокой квалификации. Из местного населения так же могут наниматься рабочие для выполнения транспортных работ. Необходимость привлечения работающих из местного населения определяется на стадии разработки ППР.						
			Набор местных кадров производится по данным органам исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочья в области содействия занятости населения (Роструд).						
							10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
									5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Строительно-монтажные работы допускаются выполнять специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске саморегулирования (СРО) к выполнению данного вида работ.

Площадка строительства расположена в Новопластуновском сельском поселение, Павловском районе, Краснодарского края, где в достаточной степени имеются квалифицированные кадры, подрядные и субподрядные строительные организации.

Для привлечения, с целью осуществления строительства объекта, специализированной Генподрядной строительной организации, Заказчик организует тендерные торги. Генподрядная строительная организация может на договорной основе привлечь Субподрядные строительные организации. К выполнению работ допускаются подрядные организации, отвечающие следующим требованиям:

- наличие соответствующих лицензий (разрешений) на право выполнения Подрядчиком всего комплекса работ (включая субподрядные организации);
- наличие документов, подтверждающих их аккредитацию на право ведения конкретных видов работ на данном объекте;
- обеспеченность строительно-монтажной организации техникой, машинами, механизмами и оборудованием в полном объеме в соответствии с требованиями ПОС и ППР;
- обеспеченность строительно-монтажной организации (включая субподрядные организации) квалифицированным, обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом для выполнения всего комплекса предусмотренных проектом работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена;
- обеспеченность системой производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающей входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль по каждому виду работ.

Инженерно-технические работники Подрядных организаций, ответственные за проведение работ, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности. Эта обязанность Подрядчиков должна быть включена в особые условия договора подряда.

Для привлечения высококлассных специалистов проводятся организационные мероприятия (создание нормальных условий труда - организация питания, отдыха, медицинского обследования, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и др.), а также разрабатываются меры морального и материального стимулирования результатов труда.

Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности работников подрядных организаций установлены в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Привлечение строительных отрядов проектом не предусматривается.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
							6
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>Для привлечения высококлассных специалистов проводятся организационные мероприятия (создание нормальных условий труда - организация питания, отдыха, медицинского обследования, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и др.), а также разрабатываются меры морального и материального стимулирования результатов труда.</p> <p>Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности работников подрядных организаций установлены в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Привлечение строительных отрядов проектом не предусматривается.</p>				

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	с эксплуатирующей организацией. Запрещается работа без разрешения или по разрешению, срок которого истек.							
			<p>7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ</p> <p>Строительная площадка расположена на свободной от застройки территории. На территории объекта имеются коммуникации (водопровод, канализация, кабельная линия КЛ-10 кВ и сети уличного освещения).</p> <p>До начала работ в охранной зоне подземных коммуникаций подрядчик должен разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение</p>							
							10-04/2023-ПОС.ТЧ			Лист
										7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе;
- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты;
- организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР);
- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и приспособлений;
- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов (склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для строительной техники);
- перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;
- организация работы транспортных подразделений;
- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах;
- подготовка первичных средств пожаротушения;
- организация приемки и складирования строительных материалов и оборудования.

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказчику:

- проект производства работ (ППР);
- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ;
- список лиц, участвующих в производстве работ;
- проведение аттестации рабочих;
- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих;
- материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ повышенной опасности;
- документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования.

8.1.3 Подготовительно-технологический этап

На подготовительно-технологическом этапе должны выполняться следующие работы:

- создание геодезической основы;
- расчистка и планировка площадки строительства;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- устройство временных зданий и сооружений (блок-контейнеров, площадки складирования, пожарный инвентарь);
- устройство проездов/переездов на площадке (при необходимости);
- уточнение источников водо- и энергоснабжения для строительства;
- защита существующих подземных коммуникаций (при необходимости);
- переустройство существующих коммуникаций;
- снятие непригодного слоя почвы.

8.2 Основной период строительства

В основной период производятся следующие работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
<ul style="list-style-type: none">– расчистка и планировка площадки строительства;– погрузочно-разгрузочные работы;– устройство временных зданий и сооружений (блок-контейнеров, площадки складирования, пожарный инвентарь);– устройство проездов/переездов на площадке (при необходимости);– уточнение источников водо- и энергоснабжения для строительства;– защита существующих подземных коммуникаций (при необходимости);– переустройство существующих коммуникаций;– снятие непригодного слоя почвы.									
8.2 Основной период строительства									
В основной период производятся следующие работы:									
						10-04/2023-ПОС.ТЧ			Лист
									9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- строительство доильно-молочного блока;
- строительство подводящих коммуникаций;
- благоустройство территории, устройство проездов.

8.3 Методы производства работ

Последовательность работ для всего проектируемого объекта приведена в разделе 9 и графической части на листе 1 (календарный график).

8.3.1 Транспортные работы

При доставке (транспортировке) рабочих, строительной техники и строительных материалов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования:

- правила дорожного движения РФ;
- инструкцию по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.08.1996 № 1146);
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Доставка пространственных ферм осуществляется седельным тягачом г/п 17,16 т на специальном полуприцепе г/п 21,9.

Доставка стеновых панелей и кровли осуществляется седельным тягачом г/п 17,16 т с бортовым полуприцепом, длина платформы 12 м или бортовым автомобилем г/п 12,8 т оснащенным манипулятором г/п 6,1 т.

Доставку бетона осуществляется автобетоносмесителем объемом 8 м³.

Доставку строительных материалов, оборудования и труб осуществляется бортовым автомобилем г/п 12,8 т, оснащенным манипулятором г/п 6,1 т.

Арматуру перевозить в связках отсортированной по диаметру арматуры, каждая связка должна иметь соответствующую бирку.

Инертные материалы доставляются самосвалом г/п 11,7 т.

Транспортирование остальных грузов должна производиться в условиях, исключающих увлажнение или механические их повреждения.

8.3.2 Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы выполнять в соответствии:

- ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ».
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР).

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются автомобильным краном г/п 16 т и бортовым автомобилем, оснащенным манипулятором г/п 6,1 т.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							
<p>Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата</p>							

Лист
11

Лист
13

Электроды, покрытые для дуговой сварки и наплавки, должны соответствовать ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10051-75, ГОСТ 10052-75 или техническим условиям.

8.3.9.1 Сварка стальных конструкций

Для сварки металлических конструкций проектом предусматривается ручная дуговая сварка. При сварке монтажных соединений конструкций необходимо соблюдать технологические принципы обеспечения надежной трещиностойкости, требуемых механических и эксплуатационных свойств металла сварных соединений.

Непосредственно перед сборкой конструкции кромки свариваемых деталей конструкции и прилегающие к ним участки зачищают от окалины, грязи, краски, масла, ржавчины, влаги, снега и льда на ширину не менее 20 мм при ручной дуговой сварке.

Не допускается транспортировать и кантовать тяжелые и крупногабаритные конструкции и их элементы, собранные только на прихватках без применения приспособлений, обеспечивающих неизменность их формы.

Контроль сварных соединений выполняется в соответствии с требованиями стандартов (МДС 53-1.2001, СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012, РТМ 393-94), нормативно-технической и технологической документации.

8.3.9.2 Стальные трубы

Для сварки стальных труб проектом предусматривается ручная дуговая сварка. Сварные швы должны быть соответствовать ГОСТ 16037-80. Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центровочных приспособлений. Каждый стык должен иметь клеймо сварщика, выполняющего сварку.

Контроль качества сварных соединений трубопроводов производится в соответствии со СП 75.13330.2011. Методы контроля качества сварных соединений приведены в ГОСТ 3242-79.

8.3.10 Бетонные и железобетонные работы

8.3.10.1 Арматурные работы

Арматурные работы выполняются в соответствии:

- ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций»;
- ГОСТ 10922-2017 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Арматура доставляется на площадку строительства бортовыми автомобилями и разгружается манипулятором (если масса арматурных изделий не превышает 50 кг, то их подача к месту установки может осуществляться вручную).

Подача арматурных изделий к месту их установки в проектное положение осуществляется пучками, подаваемым автомобильным краном г/п 16 т или манипулятор г/п 7 т.

Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-2014.

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать допустимых значений, установленных в СП 70.13330.2012.

Изнв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>– ГОСТ 10922-2017 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия».</p> <p>Арматура доставляется на площадку строительства бортовыми автомобилями и разгружается манипулятором (если масса арматурных изделий не превышает 50 кг, то их подача к месту установки может осуществляться вручную).</p> <p>Подача арматурных изделий к месту их установки в проектное положение осуществляется пучками, подаваемым автомобильным краном г/п 16 т или манипулятор г/п 7 т.</p> <p>Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-2014.</p> <p>Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны превышать допустимых значений, установленных в СП 70.13330.2012.</p>								
			10-04/2023-ПОС.ТЧ						Лист		
									14		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Лист
16

q_c – масса такелажной оснастки (стропы траверсы, захваты и т.п.);

* – уточнить на стадии ППР.

$$Q_{кр} = 5,4 + 1* = 6,4 м$$

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из выражения:

$$H_c = h + h_3 + h_{\phi} + h_c + h_n$$

где: H_c – расстояние от уровня стоянки автомобильного крана до верха оголовка стрелы, м;

h – расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на верхнем монтажном горизонте, м;

h_3 – запас по высоте, м;

h_3 – запас по высоте, м;

h_{ϕ} – высота монтируемого элемента в положении подъема, м;

h_c – высота грузозахватного устройства (стропы), м;

h_n – высота полиспаста, м;

* – уточнить на стадии ППР.

$$H_c = 7,85 + 0,5 + 3,82 + 3* + 1,5* = 16,7 м$$

Необходимый вылет крюка при требуемой высоте подъема определяют по формуле:

$$L_{кр} = \frac{(b + b_1 + b_2) + (H_c - h_n)}{h_n + h_c} + b_3, м$$

где: $L_{кр}$ – необходимый вылет крюка, м;

b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее смонтированной конструкцией, равный 0,5-1,0, м;

b_1 – половина длины (или ширины) монтируемого элемента, м;

b_2 – половина толщины стрелы, м;

b_3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м;

* – уточнить на стадии ППР.

$$L_{кр} = \frac{(1 + 0,2 + 0,3*) + (16,7 - 1,5)}{1,5 + 3*} + 1,3 = 5,6 м$$

Требуемую длину стрелы определяют из выражения:

$$L_{стр} = \sqrt{(L_{кр} - b_3)^2 + (H_c - h_n)^2}, м$$

где: $L_{стр}$ – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м.

$$L_{стр} = \sqrt{(5,6 - 1,3)^2 + (16,7 - 2,75)^2} = 14,6 м$$

Для установки рамы в проектное положение предусматривается два автомобильный крана г/п 25 т. Строповку рамы производить в узлах верхнего пояса, с помощью полуавтоматических или универсальных стропов (ферма с пролетом больше 18 м стряпается в четырех точках). Тип строповочных приспособлений определить в ППР. Работы на высоте осуществляются с помощью автогидроподъемника, максимальная рабочая высота до 14 метров.

Ферму устанавливают только после окончательного закрепления колонн проектными и монтажными связями, обеспечивающими устойчивость колонн в рядах. Если проектом не

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
<p>где: $L_{\text{ш}}$ – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м.</p> $L_{\text{стр}} = \sqrt{(L_{\text{кр}} - b_3)^2 + (H_c - H_{\text{ш}})^2} = 14,6 \text{ м}$ <p>Для установки рамы в проектное положение предусматривается два автомобильный крана г/п 25 т. Строповку рамы производить в узлах верхнего пояса, с помощью полуавтоматических или универсальных стропов (ферма с пролетом больше 18 м стряпается в четырех точках). Тип строповочных приспособлений определить в ППР. Работы на высоте осуществляются с помощью автогидроподъемника, максимальная рабочая высота до 14 метров.</p> <p>Ферму устанавливают только после окончательного закрепления колонн проектными и монтажными связями, обеспечивающими устойчивость колонн в рядах. Если проектом не</p>						
						10-04/2023-ПОС.ТЧ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17

предусмотрены постоянные связи, то устанавливают горизонтальные и диагональные монтажные связи, образуя так называемый гибкий блок.

Чтобы монтажные нагрузки не вызвали деформацию в ферме необходимо произвести усиление нижнего пояса конструкции (уточнить на стадии ППР).

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Работу по удержанию рамы при её подъеме от раскачивания выполняют двое монтажников.

Перемещение рамы и установка её на опорные плоскости колонн производится по команде звеньевового, который находится в люльке АГП (или на подмостях) у одной из колонн. После предварительной выверки положения рамы монтажник-электросварщик производит её закрепление путём приварки/анкеровки (по проекту) рамы к опорной поверхности колонны.

Ферму раскрепляют постоянными связями, прогонами и временными расчалками до расстроповки. Расстроповку рамы следует производить после надёжного её закрепления в проектном положении.

Сразу после установки очередной рамы устанавливают элементы настила. Элементы покрытия укладывают от середины пролета к краям.

8.3.11.2 Стеновые панели

Установку стеновых панелей осуществляется при помощи манипулятора г/п 6,1 т. Для установки панелей применяют подмости (мах высота 8 метров) и автогидроподъемник с высотой подъема до 14 м.

Стеновые панели по проекту будут устанавливаться в горизонтальном положении по всему периметру проектируемого комплекса. Длина панелей 5 и 6 метров.

Подъем панелей совершается с применением специальных механических захватов, которые закрепляются в "замок" панели.

Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время использования механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни (текстильные стропы), которые будут обхватывать поднимаемую панель. Снимать же их нужно прямо перед установкой панели в проектное положение. В этот момент панель будет удерживаться только механическими захватами.

Монтажная резка стеновых панелей выполняется с помощью ножниц и пил, позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электробзик или ручная циркулярная пила).

Стеновые панели крепятся к стальным конструкциям на самонарезающие шурупы. Расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм. Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90°.

8.3.11.3 Кровельные панели

Производство кровельных работ осуществлять в соответствии с требованиями:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Установку кровельных панелей осуществляется при помощи автомобильного крана г/п 16 т или 25 т. Для установки панелей применяют автогидроподъемник с высотой подъема до 14 м.

Кровельные панели по проекту будут устанавливаться вдоль ската крыши.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		18

Подымается кровельные панели специальными съёмными грузозахватными приспособлениями, исключаяющие повреждение панелей: вакуумных захватов, навешиваемых на траверсы.

Строповка панели выполняется четырёхветвевым стропом с помощью вакуумного захвата. Для подстраховки вакуумного механизма захват снабжают страховочным стропом из текстильной ткани, который надевают на панель. Для стабилизации панели на крюке при перемещении её к месту монтажа к краям панели присоединяют (привязывают) оттяжки из капронового троса диаметром 4-6 мм. Поднимают и перемещают монтируемые панели плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Подъем панели осуществляют в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а дальнейший подъем - после проверки надежности строповки.

Поданные к месту установки панели опускают и принимают на высоте не более 1 м, а наводят их на высоте 30 см от уровня их укладки в проектное положение.

8.3.11.1 Дверные и оконные блоки

Транспортировку дверных и оконных блоков следует производить в вертикальном положении, установленными устойчивыми рядами, при этом, оконное остекление необходимо расположить по направлению движения автотранспорта. Доставку строительных материалов, окон и витражей производится бортовым автомобилем г/п 12,8 т оснащенный манипулятором г/п 6,01 т. Производить погрузку и выгрузку окон и дверей следует вручную.

Для монтажа витражей необходимо установить инвентарные леса высотой до 7 м. Монтаж также может осуществляться с помощью автогидроподъемника, максимальная рабочая высота до 7,5 метров.

8.3.11.2 Водосточная система кровли

Монтаж на высоте осуществляться с помощью автогидроподъемника, максимальная рабочая высота до 14 метров. Монтаж водосточной системы кровли выполняется при помощи ножниц для резки металла или ножовкой и шуруповертом.

8.3.12 Внешние и внутренние сети

8.3.12.1 Железобетонные колодцы

Устройство колодцев выполняются в соответствии:

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Строительство колодцев производится в следующей последовательности;

- обработка основания под колодцы дегтевым или битумными материалами на глубину не менее 0,2 м с тщательным трамбованием;
- устройство бетонной подготовки;
- устройство бетонного лотка и заделка концов входящей и выходящей труб;
- монтаж сборных железобетонных элементов колодца;
- прокладка и обвязка труб (по проекту);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	устройство колодцев выполняются в соответствии.						
			<ul style="list-style-type: none">– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».						
			Строительство колодцев производится в следующей последовательности;						
			<ul style="list-style-type: none">– обработка основания под колодцы дегтевым или битумными материалами на глубину не менее 0,2 м с тщательным трамбованием;– устройство бетонной подготовки;– устройство бетонного лотка и заделка концов входящей и выходящей труб;– монтаж сборных железобетонных элементов колодца;– прокладка и обвязка труб (по проекту);						
			10-04/2023-ПОС.ТЧ						Лист
									19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- затирка цементным раствором швов между элементами колодца;
- испытание колодца на прочность;
- изоляция колодца;
- засыпка колодца грунтом с тщательным трамбованием и устройством водоупорного замка на вводах труб;
- устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,5 м;
- изоляция стыков железобетонных колец колодца горячим битумом по грунтовке;
- испытание колодца (после окончания строительства участка канализационных сетей).

Монтаж железобетонных элементов производится автомобильным краном г/п 25 т. Для строповки железобетонных элементов используется четырехветвевое стропы.

8.3.12.2 Трубы

Сборка наружных труб осуществляется на бровке траншеи. Расстояние от бровки траншеи до трубопровода не менее 0,5 м. Сборка производится на деревянных лежнях с шагом расстановки 5 метров. На бровке свариваются трубы в секцию (длину секции определить на стадии ППР).

Укладка секции из труб производится автомобильными кранами г/п 25 т. В качестве грузозахватной оснастки применяются мягкие полотенцы.

8.3.13 Изоляционные работы

Изоляционные работы выполнять в соответствии:

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

8.3.13.1 Бетонная поверхность

Проектом предусматривается гидроизоляция фундамента (ростверки и фундаментные балки). Перед нанесением изоляции выполняется следующее:

- очистка поверхности от грязи;
- снятие бугров и других неровностей;
- срезку выступающих концов арматуры;
- заделку углублений и раковин цементным раствором;
- просушивание поверхностей;
- грунтовку;

Запыленные поверхности чистят пылесосами, сжатым воздухом, волосяными щетками, поверхность промывают и сушат.

Для обмазки бетонной поверхности применяют обыкновенные кисти. Нанесение окрасочной гидроизоляции осуществляют полосами с нахлесткой полос.

8.3.13.2 Металлическая поверхность

Поверхности металлоконструкций перед окраской должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и других загрязнений при помощи скребков и ветоши.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
							20

Лист
21

Нижний слой дорожной одежды, на который предстоит укладывать асфальтобетонную смесь, должен быть устроен в соответствии со СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», уплотнен до нормируемой плотности и должен иметь требуемую ровность поверхности.

Покрытия из асфальтобетонной смеси выполняется в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С; теплых смесей - при температуре не ниже минус 10 °С.

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 и находится в диапазоне от 125 до 140°С, а при окончании уплотнения температура смеси должна быть не ниже 80°С.

Предусмотренные проектом бортовые камни устанавливают до укладки асфальтобетонной смеси соответственно заданным высотным отметкам по нивелиру, что должно быть принято актом на скрытые работы.

На щебеночное основание за 3-5 ч до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией.

Укладка асфальтобетонного покрытия производится мини асфальтоукладчиком (рабочая ширина 3,5 м) с автоматическими системами обеспечения ровности.

Доставка асфальтобетонной смеси должна быть непрерывной. Доставка производится самосвалами г/п 11,7 т.

Уплотнение асфальтобетона производится вначале катками на пневматических шинах (10-12 проходов), а затем катком массой 11 т с гладкими вальцами (2-4 прохода).

Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2013, битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала, - ГОСТ 22245-90*, а битумные эмульсии - ГОСТ Р 52128-2003.

В процессе укладки толщину уложенного слоя контролируют металлическим щупом с делениями, а поперечный и продольный уклоны – шаблоном.

8.3.16 Утилизация твердых отходов

В процессе строительства весь мусор и остатки материала должны убираться с рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать.

Подрядчик обеспечивает контейнеры для сбора и разделения отходов/мусора. Должны использоваться и вовремя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор необходимо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утверждённым порядком. Производитель работ отвечает за соответствующее хранение опасных отходов, пока они находятся на участке. Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путём избавляться от химикатов на участке запрещается.

При окончании строительно-монтажных работ все отходы подлежат вывозу с территории строительной площадки и сдаче на полигон ТБО в соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, которые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко очистить зону.

Все кабели, удлинители и подобного рода материалы должны размещаться так, чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и содержать её в чистоте.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>на участке. Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путём избавляться от химикатов на участке запрещается.</p> <p>При окончании строительно-монтажных работ все отходы подлежат вывозу с территории строительной площадки и сдаче на полигон ТБО в соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов.</p> <p>Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, которые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко очистить зону.</p> <p>Все кабели, удлинители и подобного рода материалы должны размещаться так, чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и содержать её в чистоте.</p>										
									10-04/2023-ПОС.ТЧ				Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					23

8.3.17 Приемка и ввод в эксплуатацию

Порядок приемки и ввода объекта законченного строительства в эксплуатацию регламентирован, на сегодняшний день, двумя документами:

- статьей 55 Градостроительного кодекса РФ;
- положением об осуществлении ГСН в РФ, утвержденным, постановлением Правительства РФ от 1.02.06г. №54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

Для обеспечения высокого качества строительно-монтажных работ необходимо внедрить эффективную систему обеспечения, управления и контроля качества на всех стадиях: организационно-технические мероприятия, закупка, строительство и ввод в эксплуатацию.

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основные работы и мероприятия:

- подготовка исполнительного отчета и исполнительной документации, в том числе представление подрядной организацией строительного паспорта трубопровода с приложением маркшейдерской съемки трассы трубопровода;
- пусконаладочные работы;
- свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок строителей, офисов, объектов технического обслуживания, складских помещений и т.д.);
- окончательная очистка и (если это было оговорено в согласовании на временный отвод земель) восстановление до исходного состояния участков под временные здания и сооружения;
- демобилизация строительной техники.

После окончания всех строительных и монтажных работ предъявляется к сдаче приемочной комиссии, в которую входят представители Заказчика, подрядчика, службы эксплуатации включая лицо, осуществляющее технический и авторский надзора.

Приемка в эксплуатацию нового сооружения может быть произведена после предъявления полностью законченного сооружения совместно со всей технической документацией.

Приемо-сдаточный акт КС-11 оформляется после устранения строительно-монтажной организацией (подрядной организацией) всех выявленных комиссией недостатков.

Приемка проектируемой объекта осуществляется в соответствии с требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В данном разделе приводится перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых работ (форма Приложение 3 РД-11-02-2006) перед производством последующих работ и устройством

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ</p> <p>В данном разделе приводится перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых работ (форма Приложение 3 РД-11-02-2006) перед производством последующих работ и устройством</p>							
									10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		24

- 26

- 11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**

Строительство предусмотрено вести силами подрядной организации, имеющей в своем штате достаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения всех необходимых видов работ, предусмотренных в рамках данного объекта.

В таблице 10.1 представлена потребность в строительных кадрах, с учетом календарного плана строительства.

Таблица 10.1 Потребность в строительных кадрах

№	Наименование категорий работающих	Количество, чел.
1	Количество работающих, занятых на СМР	45
	в том числе:	
1.1	количество рабочих (83,9%)	38
1.2	количество ИТР (11%)	4
1.3	количество служащих (3,6%)	2
1.4	количество МОП, охрана (1,5%)	1
Общие исходные данные принятые в проекте для расчетов ПОС		
Срок строительства, мес.		4,82
– календарные дни		147
– рабочие дни		101
Количество рабочих дней в месяце		21
Количество рабочих дней в неделе		5
Продолжительность смены, час		8
Количество рабочих смен		1
Примечание:	В расчетах не учитываются водители автотранспорта.	
	Потребность строительства в кадрах подлежит уточнению на стадии разработки проекта производства работ.	

Оперативное оказание медицинской помощи работникам, в случае получения производственных травм, производится травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи ст. Новопластуновской.

Выполнение работ с постоянным составом бригад повышает коэффициент эксплуатационной готовности машин, снижает брак в работе, увеличивает производительность труда за счет сокращения адаптационных сроков. К работам не привлекается персонал моложе 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Длительность смены не должна превышать 10 часов, включая время поездки до рабочего места и обратно. В течение рабочей смены предусматриваются перерывы на отдых и прием пищи.

Для качественного проведения работ по строительству объекта в установленные сроки, подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, обученный, аттестованный в установленном порядке для выполнения всего комплекса работ, предусмотренных в проектной и рабочей документации, прошедший медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья.

Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности работников подрядных организаций установлены в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Дальность перебазирования до места производства работ составляет – до 80 км по автодорогам с твердым покрытием. Перебазировка строительной техники на базе автомобилей осуществляется самостоятельно.

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена представлена в таблице 10.2.

Таблица 11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

№	Наименование основных машин и механизмов	Кол-во, (шт.)	Тип или марка	Технические характеристики	Назначение
Демонтажные работы (демонтаж существующих ангаров)					
1)	Бортовой автомобиль с манипулятором	2	БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С КМУ PALFINGER PK15500A НА ШАССИ КАМАЗ-65207 (659000-0000001-01)	Мощность двигателя 295(401) кВт (л.с), грузоподъемность автомобиля 12,8 т, внутренние размеры платформы 6818х2470х730 мм, колесная формула 6х4; грузоподъемность манипулятора 6 т	Перевозка строительного груза и погрузочно-разгрузочные работы
2)	Автомобиль самосвал	4	КАМАЗ-53605-48 (А5)	Мощность двигателя 215(292) кВт(л.с), грузоподъемность автомобиля 11,7 т, объем платформы 6,5 м3, колесная формула 4х2	Перевозка сыпучих материалов, грунта и строительного мусора

						10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		28

№	Наименование основных машин и механизмов	Кол-во, (шт.)	Тип или марка	Технические характеристики	Назначение
14)	Ножничный подъемник электрическим подъемом	1	PL1230	Высота подъема до 10 м, г/п 230 кг, передвижной	Высотные работы
Земляные и дорожные работы					
15)	Экскаватор	1	ЕТ-18	Одноковшовый с емкостью ковша 0,65 м ³ , максимальная глубина копания 6 м, мощность двигателя 121 л.с	Разработка грунта (котлованы) и погрузка сыпучих материалов
16)	Экскаватор	1	ЭО-2621	Одноковшовый с емкостью ковша 0,25 м ³ , максимальная глубина копания 3 м, мощность двигателя 65 л.с	Разработка грунта (траншеи) и погрузка сыпучих материалов
17)	Бурильная машина	1	БКМ 300	Диаметр шнека 400-500 мм, глубина бурения 2 м	Разработка цилиндрических котлованов
18)	Бульдозер	1	ЧЕТРА Т9	Отвал 2,7 м, мощность 165 л.с.	Послойная разработка и транспортировка грунта
19)	Прицепной щебнеукладчик	1	-	Рабочая ширина 3,5 м	Укладка инертных материалов
20)	Каток пневмоколесный	1	ЗДМ DM-03VC	Масса 3,15 т, мощность 35 л.с	Уплотнение грунта и асфальтного покрытия
21)	Каток дорожный (гладковальцевый) самоходный	1	ЗДМ DM-10-VC	Масса 11 т, мощность 78 л.с	Уплотнение грунта и асфальтного покрытия
22)	Мини асфальтоукладчик	1	-	Рабочая ширина 3,5 м	Укладка асфальта
Бетонные работы					
23)	Автобетононасос	1	АБН-28 на базе КамАЗ-65115	Производительность 75 куб.м/час, мощность 170 л.с., стрела – 28 м	Прием бетонной смеси и подачи ее в горизонтальном и вертикальном направлении к месту укладки
24)	Автобетоносмеситель	5	АБС-8 на базе КамАЗ-65222	Объем барабана 8 м ³ , мощность 400 л.с.	Доставка бетона к месту производству работ
25)	Арматурный станок для резки арматуры	1	TCC-GQ	Диаметр арматуры до 14 мм, мощность 2,2 кВт	Арматурные работы
Сварочные работы					
26)	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	2	Энергомаш СА-220	Работа электродами с диаметром до 5 мм, мощность 4,2 кВт	Сварка углеродистых сталей

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.							Лист
						10-04/2023-ПОС.ТЧ					30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

11.3 Потребность строительства в топливе

- ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительного-монтажных машин и механизмов»;
- МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин»;
- СП12-134-2001 «Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин»;
- Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Для строительной техники работающих от двигателей внутреннего сгорания, расход дизельного топлива и бензина за смену определяется по формуле:

где t_{cm} - время работы за смену;

$N_{\text{дн}}$ - номинальная мощность двигателя, л.с.;

						10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		32

11.5 Потребность строительства в воде

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих определен по СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2010, МДС 12 46.2008, с использованием Пособия к СНиП 3.01.01-85 (Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода).

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды Q , л/с, определяется по формуле:

$$Q = Q_{пр} + Q_{хоз} + Q_{пож}$$

где: Q - суммарный расчетный расход воды, м³;

$Q_{пр}$ - расход воды на производственные нужды, м³;

$Q_{хоз}$ - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м³;

$Q_{пож}$ - расход воды на противопожарные цели, м³.

Производственные нужды ($Q_{пр}$)

Расход воды на полив бетона в летнее время из расчета 200 л на 1 м³ бетона составляет (принятый объем бетона на строительство – 165 м³ соответственно):

$$165 \text{ м}^3 \text{ бетона} \times 0,2 \text{ м}^3 = 33,0 \text{ м}^3,$$

Хозяйственно-бытовые нужды ($Q_{хоз}$)

Расход воды на мойку колес и шасси автотранспорта из расчета 200 литров воды на один автомобиль (с учетом использования оборотного водоснабжения, коэффициент 0,2):

$$12 \text{ машин} \times 200 \text{ л} \times 101 \text{ день} \times 0,2 = 48,5 \text{ м}^3$$

Согласно п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 расход воды на питьевые нужды составляет 3 л/сут на человека.

Потребность в воде на питьевые нужды составляет:

$$3 \text{ л} \times 45 \text{ чел.} \times 101 \text{ день} \approx 13,64 \text{ м}^3.$$

Питьевая вода привозная бутилированная или цистернами-водовозами (уточняется в ППР).

Расход воды на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд на 1 работающего в смену на неканализованных площадках составляет 15 л. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды составляет:

$$15 \text{ л} \times 45 \text{ чел.} \times 101 \text{ дней} \approx 68,2 \text{ м}^3.$$

Противопожарные нужды ($Q_{пож}$)

Расход воды для противопожарных целей на стройбазе определяется из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с. При условии тушения пожара в течении 3-х часов: подбираем противопожарные емкости:

$$\text{Объем емкости равен } 10 \times 3600 \times 3 = 108 \text{ м}^3.$$

Для нужд пожаротушения настоящим проектом принимается две эластичные емкости типа ПЭР, условным объемом 50 м³, ориентировочные размеры в плане – 7х8 м.

В местах производства работ для пожаротушения используют инвентарные пожарные щиты и за счет существующей системы пожаротушения.

Итоговая потребность в воде на площадке строительства составляет, м³:

$$33 + 48,5 + 13,64 + 68,2 + 108 = 271,34 \text{ м}^3$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	воды на наружное пожаротушение 10 л/с. При условии тушения пожара в течении 3-х часов: подбираем противопожарные емкости: Объем емкости равен $10 \times 3600 \times 3 = 108 \text{ м}^3$. Для нужд пожаротушения настоящим проектом принимается две эластичные емкости типа ПЭР, условным объемом 50 м^3 , ориентировочные размеры в плане – 7х8 м. В местах производства работ для пожаротушения используют инвентарные пожарные щиты и за счет существующей системы пожаротушения. Итоговая потребность в воде на площадке строительства составляет, м^3 : $33+48,5+13,64+68,2+108=271,34 \text{ м}^3$							
									10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		33

34

Лист
36

13.2 Требования к программам контроля качества

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. Программа контроля качества подрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;
- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;
- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения использования только последней версии;
- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры;
- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества.

Результаты вышеперечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства должны быть документированы.

Согласно СП 48.13330.2019 - п.5.5 лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам.

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стандартам и техническим условиям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам.					
			Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое Подрядчиком по строительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопасности, охраняемым мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стандартам и техническим условиям.					
						10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			37

13.3 Служба обеспечения качества строительства

Руководитель службы обеспечения качества строительства у Заказчика должен отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области управления качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить инженеры (менеджеры) по обеспечению качества, обладающие технической компетенцией по всем видам строительно-монтажных работ при строительстве, а также представители службы диагностики.

Основные обязанности персонала службы обеспечения качества у Заказчика должны состоять в проведении обследований и проверок хода строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых Подрядчиками по строительству и их специализированными субподрядчиками. Группа обеспечения качества у Заказчика должна содействовать Подрядчикам по строительству и их субподрядчикам в разработке и реализации их программ обеспечения и контроля качества. Перед окончательной приемкой строительно-монтажных работ персоналу Подрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных мероприятий от специалистов по обеспечению качества, работающих у Заказчика.

Подрядчики по строительству должны нести полную ответственность за технический контроль и испытания (контроль качества) в соответствии с условиями заключенных с ними договоров подряда. Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются нормами и правилами проектирования, технической документацией и техническими условиями и требованиями проекта и нормативами качества, установленными в Российской Федерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых Подрядчиками по строительству программ обеспечения качества строительства. Генподрядчик по строительству осуществляет также надзор за обеспечением качества работ, выполняемых их субподрядчиками. Для реализации программ контроля качества строительно-монтажных работ генподрядчик должен создать службу обеспечения качества, укомплектованную штатным руководителем и штатом из квалифицированных и опытных менеджеров для проведения технического контроля и испытаний всех объектов строительно-монтажных работ. Численность менеджеров службы обеспечения качества должна быть достаточной для того, чтобы полностью охватывались все строительно-монтажные работы, включенные в объем работ по всем договорам подряда. Руководитель и менеджеры службы обеспечения качества Подрядчика по строительству должны всегда присутствовать в тех местах, где постоянно ведутся строительно-монтажные работы и должны быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Подрядчик по строительству, разработав систему контроля качества строительства, внедряет ее, учитывая взаимоотношения с поставщиками, субподрядчиками и Заказчиком:

- организует и проводит лабораторный контроль и геодезическое обслуживание строительства;
- организует и проводит производственный контроль качества строительства согласно п. 7.1 СП 48.13330.2019;
- обеспечивает инженерно-технических работников необходимой нормативно-инструктивной документацией по качеству строительства;
- обеспечивает исполнителей работ необходимой контрольно-измерительной техникой, приспособлениями;
- систематически обучает работников передовым методам труда, управления и контроля качества строительно-монтажных работ;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подрядчик по строительству, разработав систему контроля качества строительства, внедряет ее, учитывая взаимоотношения с поставщиками, субподрядчиками и Заказчиком:						
			- организует и проводит лабораторный контроль и геодезическое обслуживание строительства;						
			- организует и проводит производственный контроль качества строительства согласно п. 7.1 СП 48.13330.2019;						
- обеспечивает инженерно-технических работников необходимой нормативно-инструктивной документацией по качеству строительства;									
- обеспечивает исполнителей работ необходимой контрольно-измерительной техникой, приспособлениями;									
- систематически обучает работников передовым методам труда, управления и контроля качества строительно-монтажных работ;									
						10-04/2023-ПОС.ТЧ			Лист
									38
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- систематически ведет учет и отчетность по показателям качества выполнения работ, а также качества труда исполнителей;
- внедряет материальное поощрение работников за высокое качество выполненной строительной продукции;
- ведет учет непроизводительных затрат на переделки, доводки и исправления несоответствующей (некачественной) продукции и применение экономических санкций за низкое качество.

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления качеством;
- разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе выполнения и приемки работ;
- произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной техникой и нормативно-технической документацией;
- организована специализированная служба контроля (строительные лаборатории, группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю качества и управления качеством);
- разработана общая схема организации и порядка проведения производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделений в области качества;
- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда исполнителей работ.

В результате внедрения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение качества строительно-монтажных работ (СМР), в подразделениях Подрядчика по строительству должны быть организованы и постоянно действовать:

- система технологического (операционного) контроля качества СМР;
- система оценки качества труда, исполнителей работ;
- система оценки технического уровня качества продукции СМР;
- система оформления и ведения первичной исполнительной документации при производстве СМР;
- система выборочного технологического и выходного контроля качества продукции СМР;
- система лабораторного контроля и метрологического обеспечения строительства;
- система организации бездефектного труда и сдачи результатов труда с первого предъявления;
- система оперативного учета и анализа затрат на контроль и обеспечение (включая затраты на переделки и исправления) качества СМР;
- система материального стимулирования работников в повышении качества продукции и премирования за внедрение мероприятий по повышению качества.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
							39

Система технологического (операционного) контроля качества СМР является основным звеном в системе мероприятий по обеспечению качества и осуществляется на строительной площадке в соответствии со специально разработанной технологической документацией, так называемыми картами технологии операционного контроля.

Руководство Подрядчика по строительству несет ответственность за своевременную разработку (или привязку) типовых карт, обеспечение ими непосредственных исполнителей работ, систематический контроль и учет эффективности проводимого операционного контроля качества.

Карты технологии операционного контроля качества разрабатываются группами подготовки производства и являются составной частью проекта производства работ (ППР), разрабатываемого Подрядчиком по строительству. Карты разрабатываются на наиболее ответственные виды работ в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей их объем и состав (СНиП, ТУ, технические требования, рабочие чертежи и т.д.).

Ответственность за полноту и своевременность осуществления исполнителями операционного контроля возлагается на линейный инженерно-технический персонал стройки (бригадира, мастера). Результаты проведения операционного контроля регистрируются в последовательности, определяемой нормативной документацией.

Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющимися составной частью исполнительной производственной документации. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед началом производства последующих работ.

Порядок назначения приемочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, порядок работы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приемке законченных строительством объектов, а также форма актов рабочей комиссии и Государственной приемочной комиссии указаны в СП 68.13330.2017.

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

14.1 Служба геодезического контроля

Порядок создания геодезической основы и требования к точности её построения регламентируются СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты. Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом (согласно приложению 12 СП 126.13330.2017).

При выполнении геодезических работ необходимо руководствоваться требованиями СП 126.13330.2017. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.
- разбивка внутриплощадочных временных зданий (сооружений);
- создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей сооружений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты. Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом (согласно приложению 12 СП 126.13330.2017).						
			При выполнении геодезических работ необходимо руководствоваться требованиями СП 126.13330.2017. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:						
			<ul style="list-style-type: none">– каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.– разбивка внутриплощадочных временных зданий (сооружений);– создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей сооружений.						
							10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
									40
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;
- геодезические измерения деформаций сооружений.

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспорта.

14.2 Лабораторный контроль

Для определения прочностных, водонепроницаемости, качества сварных швов, качества монолитного бетона и раствора организовывается строительная лаборатория Подрядчика или привлекаются специалисты строительных лабораторий других строительного-монтажных организаций.

На лабораторию строительного-монтажных организаций возлагаются следующие обязанности:

- контроль качества строительного-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;
- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;
- определение физико-химических характеристик местных строительных материалов;
- подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;
- подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных, антисептирующих и других строительных составов и выдача решений на их применение, контроль над дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик, составов;
- контроль соблюдения правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций, изделий;
- контроль соблюдения технологических режимов при производстве строительного-монтажных работ;
- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание, контроль сварных соединений, определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами, контроль за состоянием грунта в основаниях;
- участие в решении вопросов по расплубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;
- участие в оценке качества строительного-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительного-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ, а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист 41
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Строительные лаборатории несут ответственность за качество производимых ими испытаний, правильность выдаваемых составов, смесей и мастик, осуществление контроля за качеством строительно-монтажных работ, материалов, конструкций и изделий и соблюдением технологических режимов при производстве работ.

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

- требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве;
- принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность маневрирования грузоподъёмных средств и транспорта при производстве монтажных работ, не меняется;
- поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;
- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным приспособлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);
- обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями оборудования;
- требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие транспортировку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из габаритов железнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения;
- наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для безопасного производства работ при монтаже оборудования;
- возможность подачи блоков к месту монтажа в собранном виде, с созданием в необходимых случаях монтажных проёмов в стенах и перекрытиях зданий и шарнирных устройств в опорных строительных конструкциях для монтажа методом поворота, а также усилением, при необходимости, строительных конструкций для восприятия или дополнительных временных нагрузок, возникающих в процессе монтажа;
- данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для монтажа строительных конструкций и оборудования;

- ## 16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Принятые биотуалеты являются мобильными, полностью автономными, не требуют подключения коммуникаций, оборудуются ручной помпой, имеют замкнутый цикл утилизации отходов и соответствуют действующим нормам и правилам". Воду для мытья рук брать из емкости для хранения воды на бытовые нужды, расположенной на территории строительной площадки.

Назначение инвентарного здания	Требуемая площадь, м2	Полезная площадь временного здания, м2	Число инвентарных зданий	Рекомендуемая марка здания
Мед. пункт	3,2			Блок-контейнер РосМодуль 6,0х2,4х2,6 м
Помещение для выдачи и хранения спецодежды	1,8			
Туалеты (на 1 очко), размер 2,2х1,1х1,2 м	-			Мобильная туалетная кабина «МТК-ЛЮКС»
КПП 2х2 м	-	3,2	1	Пост охраны РосМодуль 2,0х2,0х

Для перечисленных помещений рекомендуются инвентарные здания контейнерного типа. Места размещения бытовок строителей показаны на строительном генеральном плане.

Передвижные вагончики устанавливаются на территории стройплощадки с обеспечением требований норм пожарной, санитарной и промышленной безопасности.

Питание работающих предусматривается в специально-отведённом помещении. Выбор вариантов и режимов питания работающих определяется подрядчиком при разработке проекта производства работ.

17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

17.1 Общие требования по охране труда

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать следующие правила охраны труда:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказу от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха работников регламентируются законодательством Российской Федерации.

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист 45
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с применением транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удостоверение.

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства пожаротушения.

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства иметь сертификаты, паспорта.

Все вопросы техники безопасности, производственной санитарии разрабатываются в проектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ) проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29).

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03, рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Конкретный перечень спецодежды и спецсредств, время носки и количество комплектов, должно быть указано в проекте производства работ.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и отдыха, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противозидемических (профилактических) мероприятий».

Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях осуществляют инженеры по технике безопасности, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора.

17.1.1 Пожарная безопасность

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность. Генподрядчик обязан обеспечить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной частью, расположенной в районе строительства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».																	
			Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях осуществляют инженеры по технике безопасности, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора.																	
			17.1.1 Пожарная безопасность Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность. Генподрядчик обязан обеспечить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной частью, расположенной в районе строительства.																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															
								46												

Пожарные щиты должны быть оснащены согласно нормам необходимой пожарной техникой:

- огнетушитель воздушно-пенный - 2 шт.;
- огнетушитель порошковый - 2 шт.;
- огнетушитель углекислотный – 2 шт.;
- лопата штыковая – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- грубошерстная ткань или войлок;
- комплект для резки электропроводов;
- ящик с песком 0,2 м³ - 2 шт.;
- ведро пожарное - 2 шт.;
- пожарный ручной инструмент (топор, багор, лом) - 2 комплекта.

Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на щите на видном и доступном месте.

Дополнительная информация приведена в разделе 10.8.

В случае возникновения пожара (аварии) или аварийной ситуации ответственное лицо за проведение работ обязано:

- немедленно вызвать пожарную охрану (МЧС Краснодарского края);
- остановить проведение всех видов работ на месте пожара, аварии и смежных участках, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара.
- действовать в соответствии с планом пожаротушения, планом ликвидации аварии и должностными инструкциями.
- принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением имеющихся защитных средств, безопасных инструментов и используя первичные средства пожаротушения.
- обеспечить людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горящей нефти, обрушения конструкций, поражения электрическим током, отравления, ожогов.
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все силы и средства.
- доложить о пожаре (аварии) диспетчеру по телефону.
- доложить о пожаре (аварии) руководителю.

При необходимости вызвать мед. службу и оказать первую помощь пострадавшим.

17.2 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

Для кантовки штучных грузов следует применять ломы, ваги и другие приспособления.

Грузы, перевозимые на автомобилях, должны быть надёжно закреплены во избежание их смещения, опрокидывания или возможного падения. При выполнении погрузочно-разгрузочных

работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов.

17.3 Опасные зоны и работа с кранами

Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, половины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при его падении. В соответствии приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, минимальное расстояния отлета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не менее 7 м. Зону опасной работы крана на строительной площадке приведено на стройгенплане (лист 4). Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защитными ограждениями, обносками или защитными настилами.

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учётом мест их размещения и схем движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием ветра, собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места установки знаков безопасности и предупредительных надписей.

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

17.4 Электричество

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ (Седьмое издание), приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

К электромонтажным работам допускаются лица, имеющие соответствующий допуск или разрешение.

17.5 Ручной и автоматический инструмент

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, должны храниться в безопасных местах.

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструменты.

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с защитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления.

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги.

Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошедшие обучение.

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при работе, должна быть заведена карта или журнал.

Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 30873.4-2006 «Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные».

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацепления за них.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с защитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления.</p> <p>Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги.</p> <p>Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошедшие обучение.</p> <p>На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при работе, должна быть заведена карта или журнал.</p> <p>Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 30873.4-2006 «Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные».</p> <p>Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацепления за них.</p>						
			10-04/2023-ПОС.ТЧ						Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	48

17.6 Безопасность труда при земляных работах

Безопасность труда при земляных работах выполняются согласно:

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

В местах прохода людей через траншеи, где производится укладка инженерных сетей, устроить мостики и ограждения. В тёмное время суток эти проходы должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие места в тёмное время суток должны быть также освещены.

При производстве земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций права на земляные работы выдаются при наличии разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

На участках сближения и пересечения с действующими подземными коммуникациями, ответственный за производство работ обязан проинструктировать под расписку бригаду, экскаваторщика и других работников об условиях производства работ, уточнить с ними по чертежам и на рабочих местах места сближения, обозначив границы, в которых работы следует выполнять без применения ударных инструментов.

При производстве земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций предварительное шурфование является обязательным.

При обнаружении не отмеченных на чертежах подземных коммуникаций, земляные работы должны быть прекращены до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ.

При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения производитель работ обязан немедленно прекратить работы, принять меры, обеспечивающие безопасность работников, сообщить о случившемся своему руководителю и в аварийную службу соответствующей организации.

Разработка котлована «подкопом» и образование "kozyрьков" не допускается. В случае образования "kozyрьков" вследствие обвала грунта землекопы обязаны принять меры по обеспечению устойчивости грунта. Извлеченный из выемки грунт размещать на расстоянии не менее 1 м от бровки выемки. Валы, камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. Размеры котлована должны обеспечивать свободное выполнение монтажных работ.

Землекопам не допускается находиться или выполнять работу в зоне действия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей в выемках следует устраивать защитные навесы-kozyрьки для укрытия работников в выемке во время подъема или спуска бадей.

Для спуска людей в котлован необходимо установить лестницы или трапы шириной не менее 0,6 м с перилами.

Для обеспечения быстрого выхода работающих из котлована следует устанавливать стремянки с уклоном 1:3 с планками через 40 см.

Перед засыпкой траншеи лицо, ответственное за безопасное проведение работ, должно лично убедиться в отсутствии людей, материалов и инструмента в котловане.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>Землекопам не допускается находиться или выполнять работу в зоне действия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей в выемках следует устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работников в выемке во время подъема или спуска бадей.</p> <p>Для спуска людей в котлован необходимо установить лестницы или трапы шириной не менее 0,6 м с перилами.</p> <p>Для обеспечения быстрого выхода работающих из котлована следует устанавливать стремянки с уклоном 1:3 с планками через 40 см.</p> <p>Перед засыпкой траншеи лицо, ответственное за безопасное проведение работ, должно лично убедиться в отсутствии людей, материалов и инструмента в котловане.</p>							
									10-04/2023-ПОС.ТЧ	Лист
										49
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Работы в траншее производить при крутизне откосов согласно приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н. «Строительное производство». За состоянием откосов необходимо вести систематическое наблюдение, осматривая грунт перед началом каждой смены. При появлении трещин следует принимать меры против внезапного обрушения грунта, заблаговременно удалив рабочих из угрожаемых мест.

Траншеи, ямы, разрабатываемые в местах движения транспорта и пешеходов, должны ограждаться щитами с предупредительными надписями, а в ночное время с сигнальным освещением.

Во время работы руководитель или бригадир обязаны постоянно вести наблюдение за состоянием откосов траншеи, принимая в необходимых случаях меры для предотвращения самопроизвольных обвалов.

Разборку креплений стенок в выемках траншеях следует производить в направлении снизу вверх по мере засыпки траншеи или котлована грунтом.

17.7 Бетонные работы

Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики обязаны использовать брюки брезентовые, куртки хлопчатобумажные или брезентовые, сапоги резиновые или ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. При нахождении на территории стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски.

Помимо этого, в зависимости от условий работы бетонщики обязаны использовать дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе:

- при применении бетонных смесей с химическими добавками для защиты кожи рук и глаз - защитные перчатки и очки;
- при работах на уклонах более 20 градусов, а также отсутствии ограждений рабочего места на высоте - предохранительный пояс;
- при работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и защитные очки;
- при работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву - диэлектрические перчатки и сапоги.

К работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II группу по электробезопасности.

17.8 Сварочные работы

При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Минздравом РФ. Кроме того, при выполнении электросварочных работ необходимо соблюдать требования:

- ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- Приказ от 13 января 2003 г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- ГОСТ 14651-78* «Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия».

К производству электросварочных работ допускаются сварщики, выдержавшие испытание по специальной подготовке и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение и удостоверение проверки знаний требований охраны труда.

При выполнении сварочных работ необходимо выполнять следующие условия:

- выполнять работы по сварке на высоте следует по наряду-допуску;
- сварщики должны выполнять работы в фибролитовых касках и пользоваться брезентовыми наплечниками для защиты шеи и плеч;
- необходимо работать в средствах индивидуальной защиты;
- для переноса инструмента, электродов и других сварочных материалов, а также сбора электродных огарков следует применять специальные инструментальные ящики или цилиндрические пеналы из несгораемых материалов;
- во время дождя или снегопада работы на открытом воздухе можно вести только при наличии соответствующих защитных устройств (навесов, козырьков);
- не разрешается выполнять сварочные работы при ветре более 6 баллов.

Следует соблюдать следующие требования к технологическим процессам и местам производства данного вида работ:

- для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки;
- соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой, с последующей изоляцией мест соединений;
- подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников;
- при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции;
- электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны быть сертифицированы;
- электросварочная установка должна быть присоединена к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, обеспечивающие селективность работы токовых защит;
- металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод;
- места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремонтировать только электромонтерам и электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
											51
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

<p>рубильник и предохранители или автоматический выключатель, обеспечивающие селективность работы токовых защит;</p> <ul style="list-style-type: none">– металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод;– места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения. <p>Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремонтировать только электромонтерам и электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается.</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя.

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли и газов, а также при механизированной шпаклевке и окраске необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.

Работы с электрооборудованием (электростатическими распылителями, электрокраскопультами, окрасочными агрегатами, электрокомпрессорами и др.) следует выполнять с соблюдением требований ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79*, ГОСТ 12.1.030-80*, а также Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.

Работы на высоте выполняются в соответствии:

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н, утвердивший «Правила по охране труда при работе на высоте»;
- Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"».

Ответственный производитель работ, выдавший наряд-допуск, осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.

Перечень мест и видов работ на высоте, где работы выполняются по наряду-допуску, разрабатывается и утверждается его руководителем.

Для предупреждения опасности падения работников с высоты должны предусматриваться:

- сокращение объемов верхолазных работ;
- первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;
- временные ограждающие устройства;
- места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов;
- средства подмащивания;
- пути и средства подъема работников к рабочим местам;

17.11 Монтажные работы

Перед началом производства строительных работ работодатель знакомит работников с проектом и проводит инструктаж:

- о принятых методах работ;
- об установленной последовательности их выполнения;
- о необходимых средствах индивидуальной защиты;
- о мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-20.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам выполнения работ согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода работ реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую среду.

Подрядчик должен осуществлять свою контрактную деятельность на основе соблюдения технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех действующих законодательных и нормативных актов, условий разрешений и согласований, выданных российскими природоохранными ведомствами, а также собственных принципов (Подрядчика) в области охраны окружающей среды.

Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия:

- охрана уязвимых ресурсов живой природы;
- минимизация вредных выбросов в атмосферу;
- организация сбора и удаления отходов;
- сведение к минимуму воздействие шума;
- тесное сотрудничество с местным населением с целью предотвращения конфликтов социального, национального характера и др.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия: <ul style="list-style-type: none">– охрана уязвимых ресурсов живой природы;– минимизация вредных выбросов в атмосферу;– организация сбора и удаления отходов;– сведение к минимуму воздействие шума;– тесное сотрудничество с местным населением с целью предотвращения конфликтов социального, национального характера и др. При производстве работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:						10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							54		

- Все работы должны выполняться, согласно требованиям, СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СП 2.2.3670-20».

Складирование отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды с соблюдением противопожарных норм и правил.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха от загрязнения в период ведения строительно-монтажных работ относятся:

- Утилизация отходов.* В период производства работ образуются отходы – битый кирпич, дробленый бетон и строительный мусор, которые складываются и накапливаются на специально оборудованных временных площадках с твердым покрытием и защитой от ветра и атмосферных осадков (места накопления отходов на строительной площадке должны быть определены в проекте производства работ). Места временного складирования отходов должны быть оборудованы согласно требованиям санитарных, противопожарных и природоохранных нормативных документов.

При строительстве должны быть предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ, которые заключаются, главным образом, в своевременном сборе и вывозе отходов и мусора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>строительных организаций, проверка выхлопных газов на СО и СН.</p> <p><i>Утилизация отходов.</i> В период производства работ образуются отходы – битый кирпич, дробленный бетон и строительный мусор, которые складываются и накапливается на специально оборудованных временных площадках с твердым покрытием и защитой от ветра и атмосферных осадков (места накопления отходов на строительной площадке должны быть определены в проекте производства работ). Места временного складирования отходов должны быть оборудованы согласно требованиям санитарных, противопожарных и природоохранных нормативных документов.</p> <p>При строительстве должны быть предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ, которые заключаются, главным образом, в своевременном сборе и вывозе отходов и мусора.</p>					
			10-04/2023-ПОС.ТЧ					
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
								Лист
								55

Бытовой мусор накапливается в контейнерах с плотно закрывающейся крышкой, устанавливаемых на дорожных плитах.

Строительный мусор и бытовые отходы вывозятся для размещения на полигон ТБО (ст. Веселая), внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

Строительный и бытовой мусор вывозятся специализированной мусороуборочной компанией на основании заключаемых договоров. Ответственность за накопление и передачу для размещения отходов в период производства работ несет подрядная организация.

Характеристика отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1 - Характеристика отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных работ

Наименование отходов	Код по ФККО	Место образования отходов
Отходы III класса опасности		
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	40635001313	Мойка колес автотранспорта
Отходы IV класса опасности		
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	91920102394	Заправка спецтехники
Шлак сварочный	91910002204	Сварочные работы
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)	46811202514	Нанесение лакокрасочных покрытий
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	73310001724	Жизнедеятельность строительного персонала на стройплощадке
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	89000001724	Демонтажные работы
Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный	72310101394	Мойка колес автотранспорта
Отходы V класса		
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	91910001205	Сварочные работы
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	Дробление монолитного бетона
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	82230101215	Демонтаж фундаментов
Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтных покрытий)	83010001715	Демонтаж дорожного полотна

19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода строительства реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую среду.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. интв. №

- 58

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» для грунтовых поверхностей (спланированных) – 0,2

Для строительной площадки с водосборной площадью 0,09 га:

$$W_d = 10 \cdot 236 \cdot 0,2 \cdot 1,58 = 42,5 \text{ м}^3/\text{год}$$

Соответственно, из годового водопритока, посчитаем объем стоков в сутки:

$$42,5 \text{ м}^3/\text{год} / 365 \text{ дней} = 0,11 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

Объем стоков на период строительства:

$$0,11 \text{ м}^3/\text{сутки} \cdot 147 \text{ сутки} = 16,17 \text{ м}^3$$

20 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом подраздел не разрабатывается.

21 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии нормативного документа СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Продолжительность строительства приведена в таблице 20.1. Календарный график строительства приведен в графической части 18-11/2022-ПОС.ГЧ лист 1.

Таблица 20.1 Продолжительность строительства

№	Наименование	Продолжительность строительства					
		Годы	Месяцы	Календарные дни	Рабочие дни		
1	Продолжительность строительства:			0,44	5,9	178	153
1.1	подготовительный период строительства				0,6	18	16
1.2	основной период строительства			5,3	160	137	
2	Приемка и сдача объекта	10	дней				
3	Режим работы площадки строительства:						
3.1	количество календарных дней в году	365					
3.2	количество рабочих дней в году	247					
3.3	количество рабочих дней в месяце	26					
3.4	количество рабочих дней в неделю	6					
3.5	количество смен	1					
3.6	продолжительность смены, часы	8					
	количество рабочего времени в неделю, часы	48					

Расчет продолжительности строительства

Продолжительность строительства объекта будет определена как продолжительность строительства наиболее трудоемкой части (поз. 1) из проектируемых сооружений. Все проектируемые сооружения будут производиться параллельно с доильно-молочным блоком (поз. 1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	3.2 количество рабочих дней в году 247						
			3.3 количество рабочих дней в месяце 26						
			3.4 количество рабочих дней в неделю 6						
			3.5 количество смен 1						
			3.6 продолжительность смены, часы 8						
			количество рабочего времени в неделю, часы 48						
Расчет продолжительности строительства									
Продолжительность строительства объекта будет определена как продолжительность строительства наиболее трудоемкой части (поз. 1) из проектируемых сооружений. Все проектируемые сооружения будут производиться параллельно с доильно-молочным блоком (поз. 1).									
						10-04/2023-ПОС.ТЧ			Лист
									59
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Продолжительность строительства корпуса определяем в соответствии с СНиП 1.04.03-85* Часть II, И*, п.1. Продолжительность строительства блока с площадью застройки 1512 м² определяем методом интерполяции по имеющимся в нормах показателям: площадь 2304 м² – 6,6 мес.».».

Увеличение мощности составит:

$$((2304-1512)/2304)*100=34,4\%$$

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

$$34,4*0,3=10,3\%$$

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

$$T=6,6*((100-10,3))/100=5,9 \text{ мес.}$$

Согласно СНиП 12-01-2004 (Часть II), И*, п.1 продолжительность работ подготовительного периода составляет 0,6 месяца.

Календарный график строительства приведен в графической части ПОС настоящего тома, на листе 1.

22 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Мониторинг за рядом расположенными зданиями и сооружениями выполняются в соответствии:

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»
- «Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений» В. В. Леденёв, В. П. Ярцев.

Мониторинг за строящимися зданиями и существующими осуществляется подрядной организацией.

При проведении мониторинга должны быть определены осадки, крены и горизонтальные смещения конструкций строящегося здания и окружающих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства, состояние конструкций, работа измерительных систем, а также другие характеристики площадки строительства.

Обследование зданий включает следующее:

- визуальное обследование конструкций с фиксацией раскрытия трещин;
- обмерочные работы;
- инструментальные обследования.

Оценка технического состояния конструкций по внешним признакам производится на основе определения следующих факторов:

- наличия трещин, отколов и разрушений;
- состояния защитных покрытий (лакокрасочных, штукатурок, защитных экранов и др.);
- прогибов и деформаций конструкций;
- степени и глубины коррозии бетона и арматуры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	систем, а также другие характеристики площадки строительства.					
			Обследование зданий включает следующее: <ul style="list-style-type: none">– визуальное обследование конструкций с фиксацией раскрытия трещин;– обмерочные работы;– инструментальные обследования.					
			Оценка технического состояния конструкций по внешним признакам производится на основе определения следующих факторов: <ul style="list-style-type: none">– наличия трещин, отколов и разрушений;– состояния защитных покрытий (лакокрасочных, штукатурок, защитных экранов и др.);– прогибов и деформаций конструкций;– степени и глубины коррозии бетона и арматуры.					
						10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			60

- отклонений фактических размеров поперечных сечений элементов от проектных;
- дефектов и механических повреждений;
- состояния сварных, болтовых и заклепочных соединений;
- степени и характера коррозии элементов и соединений;
- отклонения элементов от проектного положения, расстояния между осями ферм, прогонами, отметок опорных узлов и ригелей и т.п.;
- прогибов и деформаций.

На площадке строительстве присутствуют существующие коммуникации. Производство работ вблизи действующих коммуникаций вести в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные коммуникации, выданного письменного разрешения, наряда-допуска и в соответствии с техническими условиями. Для работы в охранной зоне необходимо:

- оформить наряд-допуск на производство работ в охранной зоне кабельной линии;
- назначить ответственного производителя работ за соблюдение требований безопасности;
- при обнаружении не отмеченных на планах коммуникаций кабелей, трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы следует прекратить до выяснения их принадлежности и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ;
- запрещается проведение землеройных работ машинами на расстоянии менее 1 м, а механизмов ударного действия - менее 5 м от трассы коммуникации, если эти работы не связаны с раскопкой коммуникации;
- применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над коммуникацией разрешается производить на глубину, при которой до коммуникации остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами.
- перед началом раскопок коммуникации должно быть произведено контрольное вскрытие линии под надзором представителя службы эксплуатации.

Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.

Для проезда строительной техники через действующие коммуникации на время строительства устраиваются переезды из дорожных плит ПДН 6х2х0,14 м. Проезд техники и машин в необорудованных переездах местах запрещается. В местах переезда устанавливаются оповещающие предупредительные знаки.

23 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 1) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
- 2) ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- 3) СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- 4) СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
- 5) СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;
- 6) МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- 7) СП 68.1333.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87».
- 8) ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные».
- 9) СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
- 10) СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- 11) ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
- 12) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- 13) Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание;
- 14) ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительного-монтажных машин и механизмов»;
- 15) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 16) СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- 17) Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- 18) ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
- 19) ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности».


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	13) ГОСТ 12.3.003-80 «Система стандартов безопасности труда. Таблицы электросварочные. Требования безопасности».					
						10-04/2023-ПОС.ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			62

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ


Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененн ых	замене́нн ых	новых	аннулиров анных				


[illegible]




Грузовысотные характеристики
автомобильного крана г/п 25



Грузовысотные характеристики
автомобильного крана г/п 16



Установка для мойки колес
строительной техники




Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Навес для телят	Проект.


ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Условные обозначения	Наименование
1.1	Контора для ИТР
1.2	Контора для специалиста технического /авторского надзора
2	Гардеробная
3	Помещение для сушки спец. одежды
4	Помещение для обогрева рабочих
5/6	Душевая, совместная с умывальной
7	Помещение для приёма пищи
8	Пост охраны
9	Контейнер для хранения строительных инструментов
10	Бункер накопитель для строительного мусора
11	Мусорный бак для твердых бытовых отходов
12	Биотуалет

Временное панельно-стоечное ограждение



Временный переезд из дорожных плит через коммуникацию



Временный проезд дороги из щебня








10-04/2023-ПОС						«Навес для телят»		
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства		
ГИП	Путин				04.23	Строительный генеральный план подготовительного и основного период строительства М1:500		
Разработал	Синицина				04.23	Агро-Проект		
Н. контр.	Варламов				04.23			

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЛОЩАДКИ СТОЯНКИ КРАНА

СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

СХЕМА УСТРОЙСТВА НАСЫПИ ПОД ПЛОЩАДКУ





						10-04/2023-ПОС			
						«Навес для телят»			
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Путин			04.23		п	3	
						Схема устройства площадки стоянки крана	 Агро-Проект		
Разработал		Синицина			04.23				
Н. контр		Варламов			04.23				

Схема производства работ в охранной зоне ВЛ



Требования к производству строительных работ в охранной зоне ЛЭП

1. Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у машиниста наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, эксплуатирующей данную линию электропередач.
2. В случае невозможности снятия напряжения, строительно-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП допускаются только:
 - при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации;
 - при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-допуска строительно-монтажной организации;
 - при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-технических работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, назначенного организацией, ведущей работы;
 - при наличии у машинистов строительных машин группы по электробезопасности не ниже II;
 - при расстоянии от подъемной или подвижной части грузоподъемных машин и от поднимаемого груза, в любом положении, до ближайшего провода ЛЭП, согласно таблице параметров опасной зоны (Н);
 - при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу;
 - при условии, когда все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока.
3. Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей ЛЭП должен быть подписан главным инженером и главным энергетиком строительно-монтажной организации ведущей работы.
4. Допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередач, находящимися под напряжением 110кВ и выше, при условии, что расстояния от подъемной или выдвижной частей машины, а также от перемещаемого ею груза, находящихся в любом положении, до ближайшего провода ЛЭП должно быть не менее указанного в таблице параметров опасной зоны (Н) для соответствующего напряжения.
5. В случае не выполнения выше изложенных условий, разработку траншеи под ЛЭП производить вручную.

Формула для определения протяженности участка траншеи, разрабатываемого вручную:

$$d = (b + 2S) / (\sin \alpha), \text{ где}$$

b – расстояние между крайними проводами ЛЭП, м;

S – расстояние от подъемной или выдвижной части машины до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода ЛЭП, м;

α – угол пересечения трассы трубопровода и ЛЭП.

При производстве строительно-монтажных работ в охранной зоне действующих ЛЭП необходимо руководствоваться требованиями:

- РД 102-011-89 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;
 - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 - ГОСТ 12.1.051-90 «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».
6. При проезде под линией электропередач, находящейся под напряжением, рабочие органы машины должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин вне дорог под проводами линии электропередач, находящихся под напряжением, следует проводить в месте наименьшего провисания проводов (длине к опоре), при этом необходимо соблюдать габариты механизмов по высоте. При передвижении и транспортировке строительных грузов и строительных машин по дорогам без покрытия высота верхних выступающих частей не должна превышать 3,5м. При транспортировке строительных грузов и строительных машин по дорогам с твердым покрытием высота верхней выступающей части не должна превышать 5м.
 7. Стоянка машин в охранной зоне ЛЭП допускается только по письменному разрешению организации, эксплуатирующей линию передач.
 8. При переезде строительной техники и автомобильного транспорта под ЛЭП, на расстоянии 10м в обе стороны от ЛЭП установить столбы, вывесить сигнальную ленту и щиты с надписью «Осторожно! ЛЭП – высокого напряжения».
 9. При передвижении машин под проводами действующих ЛЭП расстояние по вертикали (Н) между самой верхней точкой машины и нижней точкой провисания провода в зависимости от напряжения воздушной линии должно быть в соответствии с требованиями РД 102-011-89.

Границы опасных зон (Н), в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, по СП 12-135-2003


№	Напряжение, кВ	Н – Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и от временных ограждений, м	Н – Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
1	До 1	0,6	1,0
2	1-35	0,6	1,0
3	60, 110	1,0	1,5
4	150	1,5	2,0
5	220	2,0	2,5
6	330	2,5	3,5
7	400, 500	3,5	4,5
8	750	5,0	6,0
9	800*	3,5	4,5
10	1150	8,0	10,0

Охранная зона ВЛ, по ГОСТ 12.1.051-90


№	Напряжение линии, кВ	Расстояние, м
1	До 20	10
2	Св. 20 " 35	15
3	" 35 " 110	20
4	" 110 " 220	25
5	" 220 " 500	30
6	" 500 " 750	40
7	" 750 " 1150	55

10-04/2023-ПОС


«Навес для телят»

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Путин				04.23	Проект организации строительства	П	4
Разработал	Синицина				04.23	Схема производства работ в охранной зоне ВЛ		
Н. контр	Варламов				04.23			

Погрузочно-разгрузочные работы



Грузовысотные характеристики
автомобильного крана грузоподъемностью 25 т



Примечание:

* уточнить на стадии ППР.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии:

- ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;
- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ».

При погрузочно-разгрузочных работах, следует соблюдать ряд дополнительных требований:


- груз запрещается волочить по земле;
- во избежание повреждения груза при выгрузке необходимо поднимать его на высоту не менее 0,5 м от поверхности и верха препятствия;
- при укладке груза в кузов бортового автомобиля необходимо уложить и закрепить таким образом, чтобы предотвратить их смещение во время движения;
- стрелы кранов должны быть облицованы эластичными накладками;
- при укладке труб на трубовоз и оборудования на автотранспорт их необходимо уложить и закрепить таким образом, чтобы предотвратить их смещение во время движения;
- перед погрузкой или разгрузкой груза под раму транспортного средства устанавливают упоры;
- запрещается барабан с кабельной продукцией располагать в два яруса и более. При перевозке барабана усиливается основание платформы автомобиля дополнительным настилом досок толщиной 50 мм.

Разгрузку строительных материалов производить в следующем порядке:

- подготовка площадки под погрузочно-разгрузочные работы;
- определение опасной зоны работы крана с установкой предупредительных знаков;
- становиться в рабочее положение бортовой автомобиль, оснащенный манипулятором (или автомобильный кран);
- установка упоры под колеса автомобиля или специального прицепа;
- производится строповка груза;
- плавный подъем груза на высоту не более 0,5 м от поверхности с перемещением к месту разгрузки;
- укладка на подготовленную поверхность;
- фиксация/упор груза от перемещения;
- снятие строповки;
- разбор упоров.

На площадке складирования необходимо выполнить следующее:

- выполнить планировку и уплотнение поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин, устройством уклонов и других мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод. Уклоны для площадок складирования должны быть не более 1,5-2. На площадках складирования должен быть предусмотрен водоотвод. Не допускается складирование и хранение продукции в местах, подверженных затоплению водой;
- при хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грунтом и на них не должна застаиваться вода;
- складировать груз в зоне монтажа необходимо на заранее подготовленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж;
- складирование труб производится на шпальные бруски с устройством упоров;
- разместить в зоне производства работ необходимые механизмы, такелаж, инвентарь, инструменты и приспособления;
- проинструктировать рабочих по охране труда и безопасности работ (инструктаж на рабочем месте с росписью в журнале).

						10-04/2023-ПОС		
						«Навес для телят»		
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист
ГИП		Путин			04.23		п	5
Разработал		Синицина			04.23	Технологическая схема разгрузочно-погрузочных работ		
Н. контр		Варламов			04.23			