

# Техническое задание на приобретение блочно-модульной гостиницы для ООО Новожуковский.

## Общие требования

1. Предельные сроки поставки: в течении 20-ти дней после внесения предоплаты.
2. Условия оплаты: Аванс 30%, окончательный платеж 70%, после выполнения всех видов работ (доставка, установка, ввод в эксплуатацию)
3. Базис поставки: ООО «Новожуковский» Ростовская обл. Дубовский р-н. ул. Школьная №2
4. Гарантийный срок: Один год после ввода в эксплуатацию подписания акта выполненных работ.
5. Доставка в Хозяйство ООО Новожуковский осуществляется силами и за счет поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика.

## 6. Технические требования и объем поставки:

№ п/п	Наименование, характеристика запчастей, детали, материала	№ по каталогу	Ед. измерения	Кол-во
1	Гостиница блочно-модульная.	Блоки контейнеры. (6000 2400 2500) мм.металлический каркас. Деревянная обрешетка. Наружная отделка стен. Пол (усиление металлом). Утепление (каменная вата)	Шт.	5

Гл. Инженер

ООО Новожуковский

Кузнецов Н.Н.