

Техническое задание столовая блочно-модульная

ООО «Новожуковский»

Предельные сроки поставки: 30.04.2021

Минимальные сроки поставки: 20.04.2021

Комплектация

металлический каркас:	- швеллер х/г, 100мм*50*3мм, проф. труба 60*40*2мм., внешние поверхности окрашены полиуретановой грунтовой краской в два слоя, цвет белый;
кровля:	- кровля плоская сварная, металл 0,7 мм., окрашена грунтовой краской в один слой, цвет коричневый; - кровля двухскатная высота фронтона 1,5м каркас металл, проф. лист МП-20 0,45мм цвет белый;
утеплитель:	- стены, пол, потолок - негорючий рулонный 100 мм., плотность 12 кг/м ³ ;
ветро-гидроизоляция:	- стены, пол, потолок - пленка ПВХ 80мкр;
внешняя отделка:	- профилированный оцинкованный лист С-8 с полимерным покрытием толщиной 0,4 мм, цвет серый, изготовлен из высококачественной стали по периметру; - профилированный оцинкованный лист С-8 толщиной 0,35 мм, изготовлен из высококачественной стали (стык блок контейнеров);
двери:	- входная дверь металлическая (Россия) «Эконом» утепленная с врезным замком - 2 шт., - межкомнатная дверь МДФ - 4 шт.;
окна:	- окно ПВХ поворотное откидное размер 1500*1000 - 5 шт., - окно ПВХ 500*500 поворотное - 2 шт. (для сан. узла), - проем с отделкой 1500*1500 - 2 шт. (для выдачи пищи и забора грязной посуды);
отделка внутренняя:	- стены, потолок - профилированный оцинкованный лист С-8 с полимерным покрытием толщиной 0,4 мм, цвет белый, изготовлен из высококачественной стали (в зоне приготовления пищи); - стены, потолок - панель ПВХ цвет белый (в зоне приема пищи);
пол:	- сталь листовая конструкционная х/к, толщиной 0,5мм., окрашена грунтовой краской; - брус, лаги - естественной влажности по ГОСТ 8486 по сортности с 1-го по 4-й., размер 35*100 мм., обработанные огнебиозащитным составом; - доска обрезная 22*100 мм., естественной влажности по ГОСТ 8486 по сортности с 1-го по 4-й., обработанные огнебиозащитным составом; - ЦСП 20 мм., линолеум п/коммерческий, плинтус ПВХ;
электрика:	- в кабель-канале: 3-х жильный провод ВВГнг (линия освещения - 3*1,5 мм ² ; линия потребителей - 3*2,5 мм ²), светильник - 9 шт., выключатель - 5 шт., розетка двойная - 16 шт., автоматы на розетки (25 А), автоматы на освещение (10 А);
перегородки:	- перегородка глухая - 1 шт., - перегородка с дверным проемом - 5 шт.,
сантехника:	- раковина керамическая с постаментом и смесителем в сборе - 3 шт.; - унитаз керамический в сборе - 1 шт., - мойка кухонная из нержавеющей стали - 3 шт., - душевой поддон 800*800 - 1 шт., - душевая стойка с лейкой - 1 шт.;
электрооборудование:	- бойлер 50л - 2 шт., - вентилятор вытяжной — 2 шт.;
климат-контроль:	Нет
доп. комплектация:	Нет
мебель:	Нет
кол-во БК:	4 шт.;
доставка:	ст. Жуковская Ростовская обл.
монтаж:	- установка блок-контейнеров в проектный порядок; - монтаж стыка блок-контейнера;

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж кровли двухскатной высота фронтона 1,5м каркас металл, проф. лист МП-20 0,45мм цвет белый; - соединение электрики в общую сеть; - монтаж фасонных изделий; - установка сантехники; - монтаж трубопроводных систем водоснабжения и канализации, - установка бойлеров, - монтаж перегородок;
--	---

Гл. инженер
ООО, Новокузнецкий



Кузнецов И.Н