«УТВЕРЖДАЮ»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На приобретение Модульной столовой
на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|---|---|---|
| 1 | Наименование объекта. | «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района» |
| 2 | Наименования и местонахождения организации. | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71 |
| 3 | Стадийность поставки. | Один этап. |
| 4 | Местоположение объекта производства. | Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка. |
| 5 | Для каких целей заказываются услуги. | Модульная столовая для приема пищи и отдыха рабочих |
| 6 | Особые условия | Законченный объект строительства должен соответствовать:<br>- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";<br>- ГОСТ Р 71617-2024 "Национальный стандарт РФ. Модульные здания и конструкции»;<br>- Система пожарной сигнализации в комплекте |
| 7 | Техническое описание и объем | Бытовки, объединенные в единое помещение, предназначенные для приема пищи и отдыха рабочих в количестве 24 человек.<br><br>Размер: 6000х7200х2500+кровля<br><br>Металлический каркас: гнутый швеллер 100х50мм, усиленный профильная трубой, вертикальные стойки. Угловые стойки уголок 50х50. Цвет металлического каркаса – Коричневый.<br><br>Наружная отделка стен: Профилированный стальной лист С8 с полимерным покрытием RAL1014 цвет бежевый (толщина листа 0,7 мм)<br><br>Внутренняя отделка стен: Евровагонка класс А-Б<br><br>Конструкция крыши: Кровля плоская, лаги 100х35мм, поверх доска 100х22мм, поверх плиты OSB с покрытием "мягкая кровля" каждой части поверх двухскатная кровля из кровельного профилированного листа МП-20 с полимерным покрытием цвет коричневый на металлических фермах<br><br>Деревянный каркас: Брус 150х40мм<br><br>Утеплитель:<br>потолок - 150 мм<br>стены - 150 мм<br>пол - 150 мм |

| | | |
|---|---|---|
| | | Ветро-гидроизоляция, пленка строительная ПВХ:<br>потолок - 80 мКр<br>стены - 80 мКр<br>пол - 80 мКр<br><br>Пол многослойный: Металлическое дно, х/к лист 0,5 мм. Лаги: усиленные швеллером 100*50*3 с шагом 60 см ЦСП 16мм. + настил линолеума и плинтус ПВХ<br><br>Дверь входная: металлическая, размер двери 800х1950мм, цвет коричневый, с ручкой и замком. Стандарт - 1 шт.<br><br>Дверь межкомнатная: ПВХ без остекления 800*2000 мм - 1 шт<br><br>Окно: металлопластиковое 1200х1400, профиль поворотно-откидной, профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный, 3 стекла - 3 шт.<br><br>Электрика:<br>Светильник светодиодный - 6 шт.<br>Светильник тамбурный - 1 шт<br>Выключатель одноклавишный - 2 шт.<br>Розетка двойная - 2 шт.<br>Розетка одинарная – 6 шт.<br>ВА 1п 16А, ВА 1п 25А в боксе, кабель 3х2,5 на розетки, 2,05 на освещение, в кабель-канале.<br><br>Раковина керамическая, с сантехнической разводкой — 2шт<br>Закладная под бойлер – 1 шт. Бойлер 100 л, с сантехнической разводкой — 1шт<br><br>Монтаж системы пожарной сигнализации с материалом «под ключ»<br><br>Фундамент/основание: Блоки ФБС 20*20*40, в комплекте и включены в стоимость (бетонное основание под блоки сделано собственными силами).<br><br>Водопроводная и канализационная система: под ключ.<br><br>Закладная под сплит-систему – 1шт. Сплит-система для обогрева зимой и охлаждения летом – 1шт. |
| 8 | Условия доставки, разгрузки и сборки | Силами и за счет Поставщика |
| 9 | Сроки выполнения работ. | Февраль 2025 г. |

Ответственный: Краснобаев А.В.
Krasnobaev.AVL@ahstep.ru
+79624220619