«УТВЕРЖДАЮ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение Модульного общежития с комнатой отдыха
на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей заказываются услуги.	Модульное общежитие для круглогодичного проживания рабочих
6	Особые условия	Законченный объект строительства должен соответствовать: - ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 71617-2024 «Национальный стандарт РФ. Модульные здания и конструкции»; - Система пожарной сигнализации в комплекте
7	Техническое описание и объем	Бытовки, объединенные в единое помещение, предназначенные для приема пищи и отдыха рабочих в количестве 26 человек. Размер: 21 600х14 400х2 500+кровля Металлический каркас: гнутый швеллер 100х50мм, усиленный профильная трубой, вертикальные стойки. Угловые стойки уголок 50х50. Цвет металлического каркаса – Коричневый. Наружная отделка стен: Профилированный стальной лист С8 с полимерным покрытием RAL1014 цвет бежевый (толщина листа 0,7 мм) Наружная отделка стен: Евровагонка класс А-Б Конструкция крыши: Кровля плоская, лаги 100х35мм, поверх доска 100х22мм, поверх плиты OSB с покрытием "мягкая кровля" каждой части поверх двухскатная кровля из кровельного профилированного листа МП-20 с полимерным покрытием цвет коричневый на металлических фермах Деревянный каркас: Брус 150х40мм Утеплитель: потолок - 150 мм стены - 150 мм пол - 150 мм

		Ветро-гидроизоляция, пленка строительная ПВХ: потолок - 80 мКр стены - 80 мКр пол - 80 мКр Пол многослойный: Металлическое дно, х/к лист 0,5 мм. Лаги: усиленные швеллером 100*50*3 с шагом 60 см ЦСП 16мм. + настил линолеума и плинтус ПВХ Дверь входная: металлическая, размер двери 800х1950мм, цвет коричневый, с ручкой и замком. Стандарт - 2 шт. Дверь межкомнатная: ПВХ без остекления 800*2000 мм - 16 шт Окно: металлопластиковое 1200х1400, профиль поворотно-откидной, профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный, 3 стекла+ МОСКИТНАЯ СЕТКА - 16 шт. Окно: металлопластиковое 600х600, профиль поворотно-откидной, профиль 3-х камерный, стеклопакет 2-х камерный, 3 стекла+ МОСКИТНАЯ СЕТКА - 2 шт. Электрика: Светильник светодиодный - 37 шт. Выключатель одноклавишный - 17 шт. Розетка двойная - 26 шт. Розетка одинарная – 40 шт. ВА 1п 16А, ВА 1п 25А в боксе, кабель 3х2,5 на розетки, 2,05 на освещение, в кабель-канале. Раковина керамическая, с сантехнической разводкой — 8шт Закладная под бойлер – 5 шт. Бойлер 100 л, с сантехнической разводкой — 5шт Монтаж системы пожарной сигнализации с материалом «под ключ» Фундамент: Опорно-столбчатый состоящий из бетонных блоков 20х20х40 либо свайно-винтовой с применением гидроизоляции под обвязку (заводская антикоррозийная обработка), в стоимость включен. Водопроводная и канализационная система: под ключ. Закладная под сплит-систему – 13шт. Сплит-система для обогрева зимой и охлаждения летом – 13шт.
8	Условия доставки и сборки	Доставка и сборка – силами и за счет Поставщика
9	Сроки выполнения работ.	Июнь 2025 г.

Ответственный: Краснобаев А.В.
Krasnobaev.AVL@ahstep.ru
+79624220619



